



**משרד המורשת
לשכת מנכ"ל**

בס"ד

ל' סיון תשפ"ה
26.6.2025

סיכום דיון וועדת היגוי פיתוח ושיקום בריכת ממילא מס' 1
בתאריך 25.6.2025 כ"ט סיוון תשפ"ה

משתתפים:

<u>משדר/גוף</u>	<u>שמות משתתפים</u>
משרד המורשת	איתי גרנק – מנכ"ל משרד המורשת עדי לוי- יועצת מנכ"ל נועם קליין- דובר
עיריית ירושלים	משה מרגליות – ראש הסגל ראה"ע ירושלים מיה אזולאי – עוזרת ראש סגל
הרל"י	ענר עוזרי – סמנכ"ל הרל"י
משרד רה"מ	בת חן אילות – מנהלת תחום פרויקטים דניאל ויסוצקי – מנהלת תחום פרויקטים
רשות העתיקות	עמי שחר- ראש מנהל שימור רע"ת

עיקרי הדיון:

איתי גרנק יו"ר הוועדה:

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 3058, ולאחר סיור בבריכת ממילא שבו הוצג ההסבר ההיסטורי והתכנוני מטעם הגופים השותפים: רע"ת, הרל"י ועיריית ירושלים, התכנסה ועדת ההיגוי לשיבתה הראשונה. ע"פ חלטת הממשלה, תקציב פיתוח ושיקום בריכת ממילא עומד על 17 מלש"ח, ובנוסף לכך, רשות העתיקות תוסיף 3 מלש"ח נוספים. אני מבקש לאשר את התוכנית התכנונית בהקדם ולקדם את הטיפול בנושא מול רשות העתיקות.

עמי שחר:

רשות העתיקות תקדם את הפרויקט ללא חסמים, ועבודתה לא תהווה גורם מעכב.

משה מרגליות:

אבקש לקיים בעוד כשבועיים ישיבת היגוי מס' 2, בה יוצגו: גאנט, לוח זמנים לביצוע וחלופות תכנוניות. החלופה שתיבחר תוצג לרה"מ ולשר המורשת.



**משרד המורשת
לשכת מנכ"ל**

עמי שחר :

קיימות מספר חלופות למילוי הברכה במים.

משה מרגליות :

מבקש לקבל פירוט חלופות למילוי המים, תוך מתן דגש על נושא הבטיחות.

איתי גרנק יו"ר הוועדה :

למשרד המורשת חשיבות רבה בשימור המורשת הקשורה לבריכת ממילא. ועדת המכרזים תדון בהתקשרות עם חברת חמ"ת לצורך קידום הפרויקט.

ענר עוזרי :

החמ"ת והרל"י פועלים בשיתוף פעולה במספר פרויקטים, והחלו גם בעבודה המקדימה על תכנון בריכת ממילא.

משה מרגליות :

מבקש לפרט את לוחות הזמנים :

1.11.2025 סיום תכנון מפורט ויציאה לביצוע

1.6.2026 סיום ביצוע (מבקש לכלול בחוזה מנגנון קנסות בגין חריגות בלוחות הזמנים).

איתי גרנק יו"ר הוועדה :

החלטת הממשלה כוללת בחינת אפשרות לחיבור בין בריכת ממילא לבריכת חזקיהו. התקציב הנוכחי אינו מאפשר ביצוע החיבור, אולם במסגרת התכנון יוצגו גם עלויות החיבור האפשרי.

סיכום יו"ר הוועדה :

1. משרד המורשת יקדם התקשרות עם חמ"ת לצורך תכנון ופיתוח בריכת ממילא.

2. לוחות הזמנים לפרויקט :

א. בעוד שבועיים : הצגת חלופות ; לשכת מנכ"ל משרד המורשת תתאם מועד.

ב. 1.11.2025 סיום תכנון מפורט ויציאה לביצוע.

ג. 1.6.2026 סיום ביצוע.